



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านหวาน

โทร. 053-441-961

www.baanwan.go.th

สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	๑ - ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	๓ - ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน	๙ - ๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒ - ๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๙ - ๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๒ - ๒๓

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๙,๘๘๑.-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน	๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๘๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการทำความสะอาดถนนและปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.-	๔๕,๒๙๐.-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม	๔๐,๐๐๐.-	๓๒,๐๖๐.-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบาลบุญญิตี	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักบ้านศรีสรร หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านดู่ หมู่ที่ ๑๑	๓๘๑,๐๐๐.-	๓๘๑,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานแผ่ (ลำเหมืองหลักบ้านจอมทอง) จำนวน ๒ ช่วง บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๓๕,๗๐๐.-	๓๓๒,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการก่อสร้างโดมคลุมเครื่องออกกำลังกายภายในสนามกีฬาบ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘	๓๐๘,๑๐๐.-	๓๐๘,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดบ้านไร่เหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ ๑	๓๒๕,๖๐๐.-	๓๒๕,๕๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ งบพิเศษ/งบอุดหนุน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (หัวเสือ) จำนวน ๕ ช่วง บ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘	๒๕๔,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองชิง หมู่ที่ ๑	๓๒๓,๐๐๐.-	๓๒๓,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๑๗๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๗๒/๒ บ้านดอนโพ หมู่ที่ ๑๒	๔๘๖,๐๐๐.-	๔๘๖,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหน้า ฅำปนสถานบ้านช่างคำหลวง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐.-	๔๕๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการก่อสร้างรั้ว สนามกีฬา บ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘	๒๑๒,๐๐๐.-	๒๑๑,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๔) บ้าน ท้าวบุญเรือง หมู่ที่ ๓	๕๔๙,๕๐๐.-	๕๘๒,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านป่าลา) บ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘	๙๔,๖๐๐.-	๙๓,๙๙๙.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปากทางเข้า วัดป่าหมาก) พร้อมท่อเหลี่ยมคอนกรีต บ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๗	๑๕๕,๘๐๐.-	๑๕๑,๙๙๙.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก ฝั่ง ตรงข้ามป่าช้า หมู่ ๙) บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๓๐๐.-	๔๙๑,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก หมู่ ที่ ๑๑) บ้านคู หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง	๔๓๔,๐๐๐.-	๔๓๓,๐๐๐.-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(ลำเหมืองสาย หลัก บ้านนายสะอาด) จำนวน ๒ ช่วง พร้อมท่อเหลี่ยมคอนกรีต บ้านป่า หมาก หมู่ที่ ๗	๓๔๑,๐๐๐.-	๓๔๐,๐๐๐.-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปน สถาน บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ ๔	๒๔๒,๐๐๐.-	๒๔๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหวน หมู่ที่ ๒	๔๔๕,๒๐๐.-	๔๔๔,๔๙๙.-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๐๒ จำนวน ๒ ช่วง บ้านปากกอก หมู่ที่ ๖	๑๗๖,๐๐๐.-	๑๗๖,๐๐๐.-	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดตะแกรง เหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๔๑/๒ ถึง บ้านเลขที่ ๑๔๘ บ้านปากกอก หมู่ที่ ๖	๑๕๑,๐๐๐.-	๑๔๘,๐๐๐.-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดตะแกรง เหล็กต่อของเดิม ปากซอย ๔ ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๐/๑ บ้านปากกอก หมู่ที่ ๖	๑๐๙,๐๐๐.-	๑๐๘,๐๐๐.-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ที่ ๒	๘๔๖,๐๐๐.-	๗๑๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบาลบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาบ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘	๘๔๖,๐๐๐.-	๗๕๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแหวน	๓๖๐,๓๐๐.-	๓๖๐,๐๐๐.-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบาลบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองหมู่บ้านจอมทอง) บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๒๒,๙๐๐.-	๒๒๑,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๔๕๑,๑๐๐.-	๔๓๓,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๗๖๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๙๕๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ งบพิเศษ/งบอุดหนุน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐.-	๕,๔๐๐.-	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.-	๑๓,๙๘๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิด	๒๐,๐๐๐.-	๔,๕๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ค่าจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลบ้านแหวน	๒,๙๐๐,๐๐๐.-	๓,๐๒๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.-	๒๔,๘๗๘.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการเปิดบ้านวิชาการ	๒๐,๐๐๐.-	๑๔,๖๑๐.-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐.-	๒๔,๕๑๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๑๓๖,๐๐๐.-	๑๐๒,๘๑๖.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๕๓,๘๑๐.-	๓๘,๓๗๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๖๕๒,๖๘๐.-	๓๖๙,๔๙๕.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. อาหารเสริม (นม)	๑,๓๘๑,๘๐๐.-	๑,๐๗๔,๙๙๓.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าบุญเรือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๗๑๒,๘๐๐.-	๖๒๒,๔๒๔.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	๕๗๒,๐๐๐.-	๕๕๕,๙๑๘.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๗๓๔,๘๐๐.-	๖๒๙,๒๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนวัดช้างคำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๘๓๖,๐๐๐.-	๖๖๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๕๐,๐๐๐.-	๔๑,๕๐๐.-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลบ้านแหวน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๔๐,๓๒๔.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ในตำบล บ้านแหวน	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๑๒,๑๖๒.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพ	๕๐,๐๐๐.-	๔๔,๓๔๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิด ภัยพิบัติ)	๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๔ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบาล	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลบ้านแหวน	๖๔๕,๐๐๐.-	๖๔๑,๗๔๔.-	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๕,๐๐๐.-	๑๒,๙๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๘๑,๙๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาของตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๓๐๐,๐๐๐.-	๙๓,๘๑๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบาล/นิติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๘๐,๐๐๐.-	๑๘,๕๙๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๐๐๐,๐๐๐.-	๓,๓๖๗,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๓๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการธรรมสัญจร	๒๕,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๖๘๐.-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๒๑,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง	๒๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ งบเทศบาล	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕.อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการ สร้างน้ำพระธาตุวัดจอมทอง	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.อุดหนุนวัดช้างคำ ตามโครงการสร้าง น้ำพระธาตุวัดช้างคำ	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้น เหือด) ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุวัด เทพประสิทธิ์ (วัดต้นเหือด)	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.อุดหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการ สร้างน้ำพระธาตุวัดป่าหมาก	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙.อุดหนุนวัดวเวทย์วิสิฐ ตาม โครงการสร้งน้ำพระธาตุวัดวเวทย์ วิสิฐ	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.อุดหนุนอำเภอหาดง ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๕๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๒๘๔.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการอบรมให้ความรู้ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ งบพิเศษ/งบอุดหนุน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕.โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	๕,๕๐๑.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

